

FICHE DE RÉFÉRENCE

H21 – Col du Grand St-Bernard

Bourg-St-Pierre (VS)

Maître d'ouvrage
Canton du Valais
Service de la Mobilité –
Arrondissement 3
Rue du Léman 29 bis
1920 Martigny

Contact :
M. B. Sarrasin / Tél : 027 607 11 28
/ bernard.sarrasin@admin.vs.ch

Période d'exécution
Août à septembre 2023

Durée des travaux
1 mois

Montant des travaux
SFr. 583'000.-

Descriptif du projet
Réfection de chaussée

Partenaires
PraderLosinger SA (100%)

Prestations
Travaux de pose d'enrobés
bitumineux, travaux de génie civil

Quantités principales	Fraisat	12'655 m ²
	Enrobés AC 11 S	1312 to
	Enrobés ACT 22 N	167 to
	Enrobés ACB 11 S	2100 to
	Enrochement	24 m ²

Ingénieur D/T
Canton du Valais

Chef de projet /
Directeur des
travaux
M. B. Sarrasin / Tél : 027 607 11 28



Contexte du chantier

Dans le cadre de l'entretien des routes cantonales, le service de la Mobilité, du Territoire et de l'Environnement de l'Etat du Valais lance chaque année des campagnes d'assainissement routiers.

- Les travaux exécutés sont les suivants :
- Reconstruction de deux murs en pierre,
 - Fraisage des raccords entre l'ancien et le nouvel enrobé bitumineux,
 - Nettoyage des joints de reprise des parties fraisées,
 - Purge localisée des revêtements et pause d'enrobés ACT 22 S,
 - Encollage, nettoyage à haute pression et application d'un enduit d'accrochage,
 - Pose de couches de reprofilage avec ACB 11 S,
 - Pose d'une couche de roulement AC 11 S.